

湖南神网生物科技有限公司  
 年产 1200 吨神网水基卫生杀虫剂建设项目  
 竣工环境保护自行验收工作组签到表

时间： 年 月 日 地点：

验收工作组	姓名	单位名称	职务/职称	电话	身份证号码
组长	孙名洋	湖南神网生物科技有限公司	总经理	18370821335	430211198209090016
成员	陈加立	长沙市环境监察	高工	13707316851	430102196302100572
成员	陈子军	长沙市环境监察	高级工程师	13870940587	320500197202101536
成员	陈毅明	湖南神网生物科技有限公司	高工	1560712801	4306221971101134
成员					
成员					
成员					

湖南神网生物科技有限公司年产 1200 吨神网水基卫生杀虫剂  
建设项目竣工环境保护自主验收意见

2022 年 11 月 15 日，建设单位湖南神网生物科技有限公司（原名湖南神网生物化工有限公司）根据《湖南神网生物科技有限公司年产 1200 吨神网水基卫生杀虫剂建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和环评批复等要求在本单位组织召开了项目竣工环保设施现场验收会。

验收工作组由建设单位、验收监测单位湖南宏润检测有限公司、验收报告编制单位浏阳市久森环保工程咨询有限公司并邀请 3 名专家组成（验收工作组名单附后）。经认真查阅相关资料、讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

湖南神网生物科技有限公司位于浏阳永安家具制造产业聚集区，租赁长沙一恒河生物科技有限公司厂房 1256.67m<sup>2</sup>，生产规模为年产 1200 吨神网水基卫生杀虫剂（5%杀虫水乳剂 1000t/a、0.45%杀虫喷射剂 200t/a）。

2、项目建设过程及环保审批情况

2021 年 3 月，建设单位委托湖南果行育德环保科技有限公司完成了《湖南神网生物化工有限公司年产 1200 吨神网水基卫生杀虫剂建设项目环境影响报告表》编制工作，2021 年 6 月长沙市生态环境局浏阳分局对该项目环评报告表予以批复（长环评（浏阳）[2021]124 号）。

项目于 2021 年 9 月开工建设，目前，项目已建成并投入运行，具备环保验收监测条件。项目建设、运营期间无环境污染事件投诉、违法和处罚记录。

3、投资情况

本项目总投资 500 万元，环保投资 60 万元，占总投资比例约为 12%。

4、验收范围

湖南神网生物科技有限公司年产 1200 吨神网水基卫生杀虫剂建设项目竣工环保验收。

陈小平 陈小平

## 二、工程变动情况

经现场勘查及查阅相关资料：本项目建设地点、建设规模、建设性质、生产工艺与环评一致，环保措施基本与环评及环评批复要求一致，项目变动情况如下：

1、项目租赁厂房共 4F，根据实际生产流程，各楼层布局有所调整；设备有所调整，但总生产规模、总产能不变；

2、项目 2 楼增加产品检验（包括天平室、检验室、仪器室、留样室、高温室），检测产生的废液和仪器清洗废水回用于产品生产、不外排；

3、有机废气、恶臭经集气罩收集排气筒高度由 15 米增加至 24 米，增加 9m。

根据相关规定，上述变动不属于重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

环保措施：运营期环保措施落实情况详见表 1。

表 1 运营期环保措施落实情况 单位（万元）

类别	污染源	防治措施	环评投资	实际投资
废气	生产过程中产生的有机废气	恶臭经集气罩收集，引至活性炭吸附设备处理后通过 24m 高排气筒排放；	38	38
废水	生活污水	生活污水经化粪池预处理后进入本产业聚集区自建的生活污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后外排至狮潭河	3	3
	检测产生的废液和仪器清洗废水	回用于产品生产、不外排	1	2
噪声	设备噪声	基础减振、墙体隔声、吸声、夜间不生产和合理布局等综合措施	3	3
固体废物	生活垃圾	委托环卫部门清运处理	3	3
	废包装边角料	集中收集后出售给物资回收公司	3	3
	废包装桶	厂内危废间暂存，定期委托有	2	2
	废活性炭	厂内危废间暂存，定期委托有资质单位妥善处置	3	3
	环境风险	一楼罐装车间设有收集沟、事故池	4	4
合计			60	60

陈军 陈军

排污许可：企业于 2022 年 3 月 10 日办理排污许可证（证书编号：91430105722573353G001P）。

#### 四、环保设施调试效果

根据《湖南神网生物化工有限公司年产 1200 吨神网水基卫生杀虫剂建设项目竣工环境保护验收监测报告》表明：本项目产生生活污水依托园区自建的生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准后最终排入狮潭河；废气（包括厂界无组织废气）、厂界噪声均没有超标，一般固废、危险废物均依法处理/处置。

污染物排放总量：没有总量控制要求。

#### 五、工程建设对环境的影响

根据《湖南神网生物化工有限公司年产 1200 吨神网水基卫生杀虫剂建设项目竣工环境保护验收监测报告》及现场调查，该项目配套各项环保设施均按照环评及批复的要求建设到位，项目建设、运行对周边环境影响不大。

#### 六、验收结论

本项目环保验收材料齐全；对照环评及环评批复要求，项目建设、运营过程中落实了相关环保措施，验收工作组认为湖南神网生物化工有限公司年产 1200 吨神网水基卫生杀虫剂建设项目大气、水、噪声、固体废物污染防治设施达到竣工验收条件；经核查，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格情形，同意项目通过竣工环保验收。

#### 七、后续要求

完善废气收集措施，规范危险废物厂内暂存、台账记录、外委处置管理。

验收组工作组名单：

孙名译

陈超

陈超

孙名译